



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 28-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/19/2021.

Tárgy: Javaslát Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata 2021. augusztus 18-án kötött Vállalkozási szerződést a Dunavarsányi Tiszta VíZ Kft-vel (2336 Dunavarsány, Ósz utca 7.) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása” tárgyában (1. számú melléklet). A Vállalkozási szerződés kötbérmentes teljesítési határideje 2021.szeptember 30.

A Vállalkozó 2021. szeptember 9-én érkezett akadályközlése alapján a kivitelezés megkezdését követően a szerződéses határidőt érintő akadályokba ütközött, melyekről az ajánlatadás időszakában nem volt tudomása. A bontási munkák során a belső helyiségekben (csoportszobák és tornaszoba) az ablak alatti falsíkon elhelyezkedő lambéria lebontását követően feltárultak a vizesedő falak, melyek újra vakolása és száradása egészségügyi és biztonsági okokból elkerülhetetlen. A technológiai idő befolyásolja a kivitelezés ütemezését, ezért az a vállalási határidőre nem teljesíthető. Továbbá az elektromos hálózat felülvizsgálata során szabálytalan bekötések kerültek feltárássra, a két villamos kapcsoló szekrény közül az egyik, feszültség alatt álló szekrény nem része az Óvodának, így az nem képezi az Óvoda belső felújításának projektelemét, illetve a jelenlegi, kaotikus elrendezésű elektromos hálózat teljes cseréjére van szükség a szabályos működés érdekében. Vállalkozó kéri a kötbérmentes teljesítési határidő 2021. november 15-ére történő módosítását.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) elfogadja a Dunavarsányi Tiszta VíZ Kft. (2336 Dunavarsány, Ósz utca 7.) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása” tárgyú szerződés teljesítési határidő módosítására irányuló kérelmét a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
- b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti szerződés módosításának aláírására, valamint a további szükséges intézkedéseket megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Majosháza Község Önkormányzata** (székhelye: 2339 Majosháza, Kossuth utca 34., adószáma: 15734776-2-13, bankszámlaszáma: 11742214-15441661-00000000, képviseli: Zsiros Viktor polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

másrészről **Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.** (székhely: 2336 Dunavarsány, adószám: 10885664-2-13, bankszámlaszám: 11742180-20061416-00000000, képviseli: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2021. (VIII.18.) számú határozata alapján a „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása*” tárgyú munkák elvégzését a Vállalkozó árajánlata és Megrendelő által átadott műszaki tervdokumentáció alapján.
2. Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak I. osztályú anyagokat, szerkezeteket stb. használhat fel.
3. A beépített anyagok, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat, továbbá a műszaki ellenőr által előírt további dokumentumokat, melyek a megvalósulási dokumentáció részét képezik, a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít a kivitelezési tevékenység vonatkozásában hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban a jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi mennyiségi és minőségi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
5. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére.
6. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (teljesítési segédek) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítésének ellenértékeként vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozói díj mértéke: nettó 28.030.782 forint,- + Áfa, azaz bruttó 35.599.093 forint (Harmincötmillió-ötszázkilencvenkilencezer-kilencvenhárom forint).
3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj (fix) átalánydíj, amelynek jogi természetével tisztában vannak.

Kellő A. G. Zs. H

Atv: 2021.09.08.

J. H.

4. Amennyiben pótmunka elvégzés indokoltá válik - a tételes költségvetésben nem szereplő tételek vagy mennyiségek nem tartalmazzák az elvégzendő munkát és/vagy Megrendelői igényváltozás miatt módosulnak a munkák -, annak elszámolási alapja a tételes költségvetés, vagy amennyiben a tételes költségvetés tételei nem tartalmazzák a pótmunka tételeket, úgy részletes műszaki leírás mellett kiegészítő - pótmunka költségvetés készül.
5. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározásra. Vállalkozó kijelenti, hogy a megajánlott átalánydíj a szerződésszerű teljesítéshez elegendő.
6. A pénzügyi teljesítés a Megrendelő részéről egy összegben történik. Megrendelő a vállalkozói díjat átutalással fizeti meg, a teljesítésigazolás kiállítását követően benyújtott számla kézhezvételétől számított 15 napon belül Vállalkozó fent meghatározott bankszámlájára.
7. A szerződéskötés és a kapcsolódó pénzügyi elszámolások pénzneme: HUF.
8. A számlát a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell kiállítani.
9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

3. Szerződési biztosítékok

1. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, illetve elvégzett munka vonatkozásában 36 hónap általános jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége - az érintett hibával kapcsolatban - megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan a teljesítést követően keletkezett, különösen:
 - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat,
 - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
 - elemi csapás,
 - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
 - a szükséges karbantartás hiányamiatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett.
2. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 5 napon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 30 nap, azzal, hogy amennyiben egyértelmű, hogy a hiba kijavítása a fenti időtartamon belül nem valósítható meg, akkor a felek egyeztetnek annak határidejéről.
3. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető szavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

Handwritten signature in red ink.

Handwritten signature in red ink.

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződés végső teljesítési határidejét 2021.szeptember 30. napjában határozzák meg (befejezési határidő). Előteljesítés lehetséges.
2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.

5. Kapcsolattartás, jognyilatkozat-tétel

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól azon adatok összessége, amely jogszabályok szerint nyilvános adatnak minősül.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési kötelezettséggel tartozik.
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját magatartásáért felel.
4. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
5. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről:

Név, beosztás: Zsiros Viktor polgármester

Elérhetőségei: 2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

telefonszám: 24/511-830

email: polgarmester@majoshaza.hu

Vállalkozó részéről:

Név, beosztás: Ácsné Danyi Ilona ügyvezető

Elérhetőségei: telefonszám: 30-6256092

email: ilona.danyi@efficient-co.eu

M. G. ...

Ilona

6. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
7. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 3 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
8. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

6. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni.
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának hatánapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot. A kijavítás időtartama az átadás-átvételi eljárás időtartamába nem számít bele.
3. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, személyekkel, különösen a szakhatóságokkal.
4. A birtokbaadás napja a hiány- és hibamentes átvétel napja.

7. Vegyes és záró rendelkezések

1. Jelen szerződést a felek annak minden szempontból megfelelő teljesítéséig kötik.
2. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. vállalkozási, illetve építési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
3. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, illetve azt felmondani, különösen, ha:
 - a. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
 - b. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
 - c. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul;
 - d. a Vállalkozó a jelen vállalkozási szerződésben megjelölt bármely határidőt a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 1 napot meghaladóan elmulaszt;
 - e. Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
 - f. Vállalkozó bármely határidőt - az érdekkörében felmerült okból - legalább 15 nappal elmulasztja.
4. A Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.
5. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Felek esetleges vitás ügyeket egyeztetés útján rendezik - mediátori, illetve választott bírósági közreműködést nem vesznek igénybe -, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörétől függően – kikötik a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
7. Jelen szerződés csak írásban módosítható.
8. Jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi (megrendelő példányához csatolva) az árajánlatkérés iratanyaga.
9. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
10. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
11. A jelen szerződés mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi vállalkozó árajánlata.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Majosháza, 2021. augusztus 18.

**DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.**

2036 Dunavarsány, Cisz u.
Adószám: 11-8064-2-15




Szalóki Károly

Majosháza Község Önkormányzata
Zsiros Viktor
polgármester
dr. Szilágyi Ákos
jegyző, mint ellenjegyző
Megrendelő



Ácsné Danyi Ilona

Dunavarsányi Tiszta Vízkft.
Ácsné Danyi Ilona
ügyvezető
Vállalkozó



FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő adatai:

Neve:	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.
Székhelye:	2336 Dunavarsány, Ősz u. 7.
Adószáma:	10885664-2-13

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása"	nettó: 28.030.782,- Ft
--	------------------------

Kelt: Dunavarsány, 2021. 08. 12.

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.

2336 Dunavarsány Ősz u. 7.
Adószám: 10885664-2-13



(cégszerű aláírás)

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

Nyilatkozat

Alulírott Ácsné Danyi Ilona, mint a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. (2336 Dunavarsány, Ósz u. 7.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása*” tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését nem terhelik*

Keltezés: Dunavarsány, 2021. 08. 12.

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.

2336 Dunavarsány, Ósz u. 7.
Adószám: 10885664 2-13



Ácsné Danyi Ilona
cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

4. 2. 12. 14

MAJOSHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2339 Majosháza
Kossuth utca 34. sz.

Kelt: 2021 augusztus hó

A projekt leírása:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

"b) Óvodai infrastruktúra fejlesztés felújítás "

Napraforgó Óvoda belsőtér átalakítása, felújítása

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		13 805 582	14 225 200
2.1 ÁFA vetítési alap		28 030 782	
2.2 ÁFA	27,00%	7 568 311	
3 A munka ára (HUF)		35 599 093	


Kelt: Dunavarsány, 2021.08.12.

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.

2336 Dunavarsány, Ősz u. 7.

Adószám: 10585664-2-13




aláírás

4.02.21 H

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
12	Felvonulási létesítmények	317 657	85 590
19	Költségtérítések	282 720	0
21	Irtás, föld- és sziklamunka	357 280	161 100
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	0	635 074
35	Ácsmunka	867 892	1 684 384
36	Vakolás és rabicolás	31 600	246 800
39	Szárazépítés	200 640	251 560
41	Tetőfedés	4 547 409	3 709 312
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	1 111 396	702 843
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	611 320	381 440
47	Felületképzés	1 342 810	3 015 208
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	1 681 309	1 631 774
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	561 480	420 737
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 892 069	1 299 378
	Összesen (HUF)	13 805 582	14 225 200

Handwritten signature

Handwritten signature

Sz.	Rétekszám	Tételcsovége	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	112-005-8.1	Felvonulási csatlakozóhely ftkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére	1	db	63 243	27 340	63 243	27 340
2	212-011-1.1-0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó	1,5	hónap	32 066	0	48 099	0
3	312-012-1.2.1-0025005	Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig, iroda konténer, 10,00 m ² ig, bérleti díj/hó	1,5	hónap	58 493	0	87 740	0
4	412-021-1.5-0211005	Ideiglenes kerítés, vizálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése, Vizálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	25	m	4 743	2 330	118 575	58 250
		Munkanem összesen (HUF)					317 657	85 590

Handwritten signature

A.G.S. H

Sz.	Tételazám	Tételcsoport	Mennyiség	Ányag egységei	Műjegyese	Ányag összesen	Összesen
1	19-010-1.1.2	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, tervkészítés	1 db	282 720	0	282 720	0
		Munkanem összesen (HUF)				282 720	0

4.0.51

[Handwritten signature]

Sz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag. egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
521-011-11.1		Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	10db		35 728	0	357 280	0
621-011-12		Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélküli Munkanem összesen (HUF)	30m3		0	5 370	0	161 100
							357 280	161 100

Handwritten signature

Dr. G. A. H.

Ssz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egységár	Összesítésre	Anyag összesítőj.	Összesen
333-063-2.1.3		Födémáttörés 30x30 cm méretű, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémében	1 db			10 613	0	10 613
433-063-21.4.2		Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig	97 db			1 113	0	107 961
533-063-3.2.2		Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	325 m			1 004	0	326 300
633-063-3.2.3		Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között	150 m			1 268	0	190 200
		Munkanem összesen (HUF)					0	635 074

A.G.S. F

HL

Sz.	Tételszám	Tételiszövege	Menny.	Egység	Anyag. egységár	Díjegyégre.	Anyag összesen	Díjösszesen
	135-080-4.2-0310001	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák, Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es	2	1am3	156 146	221 492	312 292	442 984
	235-080-4.3-0410022	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetőlécezés, Fenyő tetőféc 3-6,5 m 24x50 mm	2000	m	195	456	390 000	912 000
	335-002-1-0113021	Fóliaterítés és -felelőztetés 10 cm-es átfedéssel, MASTERPLAST Isoflex Classic (75m ²) PP szövet alapú tetőfólia magas szakfeszítéssel mérsékelt hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	600	m ²	276	549	165 600	329 400
		Munkanem összesen (HUF)					867 892	1 684 384

A.G.S. 7

h.

Sz.	Tételszám	Tételismegnevezés	Mennyiség	Ár/egység	Összesen	Összesen	Összesen
	736-090-1.3.1.2-0550030	Vakolatjavítás sík vasbeton téglabetétes, téglatalcás földemen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sártölt vakolat feverésével, hiánypótlás 5-25 % között, Hvb4 mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcsmáshpéppel	80 m2	395	31 600	3 085	246 800
		Munkanem összesen (HUF)			31 600		246 800

Handwritten signature

Handwritten signature

Sz.	Tételszám	Tételismegye	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
139-001-3.3-3-0123001		CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rfg. normál, 12,5 mm vlg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűnített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) CW 100 tartóvázzal, MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 06 CW-100 2,6m, Cikkszám: 0792-10026012	20	m2	10 032	12 578	200 640	251 560
		Munkanem összesen (HUF)					200 640	251 560

Handwritten signature

Handwritten text: 4.2.5. H

Szám	Tétel leírás	Mennyiség	Egység	Áranyag egységár	Díj egységár	Áranyag összesen	Díj összesen
141-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszer)	620	m ²	0	1 645	0	1 016 800
241-003-21.2-0115201	Egyszeres fedés húzott, homoyolt tetőcserépekkel, 41-45° lejtőhajlásúhoz köztől, minden második cserép rögzítésével, TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, FusionProtect	540	m ²	4 464	2 384	2 405 160	1 287 360
341-003-29.2-0115603	Egyszeres húzott, homoyolt tetőcserép fedésnél oronszegély készítése szegélycseréppel, TONDACH Kékes Plus egyenesvágású kerámia szegélycserép balos/jobbos, 22,3x40 cm, FusionProtect	24	m	16 371	1 745	392 904	41 880
441-003-29.21-0115203	Egyszeres húzott, homoyolt tetőcserép fedésnél kl., beszállított, szellőzőcserép elhelyezése, TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, FusionProtect	60	db	2 618	541	167 080	32 460
541-003-29.3-0115325	Egyszeres húzott, homoyolt tetőcserép fedésnél kerámgerinc készítése köpcseréppel, köpcseréprögzítővel, kúpaléttel, TONDACH Homoyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, FusionProtect	55	m	13 731	5 908	755 205	324 995
641-003-29.30-0194018	Egyszeres húzott, homoyolt tetőcserép fedésnél hőfóga cserép vagy fém hőfóga elhelyezése, TONDACH fém hőfóga hődterku, homoyolt tetőcseréphez C 380	550	db	334	785	183 790	431 750
841-003-29.5-0194036	Egyszeres húzott, homoyolt tetőcserép fedésnél fém vépáncs elhelyezése, TONDACH alumínium vépáncs, 600 mm, 2 m, piros/carna	6	m	14858	4982	87 948	29 892
1041-006-1.1-0990341	Cseréplemez fedés készítése azonos műanyagbevonatú horgonyozott acél lemezből, 8° felelt, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg lejtőnél, LINDAB Topline LPA cseréplemez 0,5 mm v.g., Classic matt bevonattal, standard színben	80	m ²	5573	4811	445 840	384 880
1141-006-19.3.1-0144530	Trapézlemez vagy cserépes mintázatú acéllemez fedésnél oronszél lezárás kialakítása, oronszél szegélylemezzel, LINDAB VISK 120 oronszél-szegélylemez, 120 mm széles, 0,5 mm v.g., Classic bevonattal, standard színben	8	m	2044	2970	16 352	23 760
1241-006-19.33-0114777	Trapézlemez vagy cserépes mintázatú acéllemez fedésnél fém felszegély, élhúzó elemek elhelyezése, POLMETAL felszegély (ksz: 416 mm, hajtszám: 3 db) Lw=0,5 mm Z 275 g/m ² -RALst.35 um matt PE, TAK-FSZ 416/3 0,5 RALst Matt	15	m	2798	2970	41 970	44 550
1341-006-19.42-0990438	Trapézlemez vagy cserépes mintázatú acéllemez fedésnél elbővítő elhelyezése, LINDAB LTF-115 háromrétű páraáteresztő leőőőőő, 1,5x50 m, szürke	90	m ²	482	952	43 380	85 680
1441-006-29.5-0991138	Trapézlemez vagy cserépes mintázatú acéllemez fedésnél, tetőárvizelő elem elhelyezése, LINDAB LTVMP tetőárvizelő elem magas cseréplemezhez	1	db	17870	2205	17 870	2 205
	Munkanem összesen (HUF)					4 547 499	3 709 312

Handwritten signature

Handwritten signature

Ssz.	Tételszám	Tétel-szövege	Menny.	Egység	Anyag- egységár	Díjegyységre	Anyag- összesen	Díjösszesen
242-000-3.2.2		Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	39	m2	0	2 635	0	102 765
1142-011-2.1.1.4.1-0215096		Padlóburkolat hordozószervezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban, Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max : 20 mm, Cikkszám: 156204	39	m2	922	1 122	35 958	43 758
1442-042-13.1-0315166		PVC-sportburkolat rendszer szabványos, kiegyenlített aljzatra, rugalmas alátétrendszerrel fektetve, GraboSport Combiflex + Extreme PVC sportpadló rugalmas alátétrendszerrel, Extreme Sport PVC padló 8 mm vastag, rétegeit lemez 15 mm, HFD lemez 8 mm, 14 mm vastag Notex habbal ellátva, Vaporex T 1,3 mm pára-és nedvesség elvezető alátétrendszerrel kiegészítve, így a teljes rendszervastagság: 44 mm, sport karakter kombielasztikus C3, erőleépülés 49%, labdaviszapatlanás 96%, csúszás 86, felhasználási terület: multicsermokok, sportcsarnokok, gimnáziumok, fitneszterem fitneszterem (HUF)	38	m2	28 301	14 640	1 075 438	556 320
							1 111 396	702 843

A.G.S. 4

Sz.	Tételszám	Tétel-szövege	Menny.	Egység.	Anyag egységar	Díjegységre	Anyag összesen	Díj. összesen
244-000-1.2		Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	5,4 m ²		0	9 877	0	53 336
1044-012-1.1.2.6.1-0167122		Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélküli (szerelvényezve, finombeállítás), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnílvő bukó-nílvő, FENSTHERM BRILL váltószárnyas nyíló-bukónílvő ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m ² K, mérete: 180 x 150 cm	2 db		134 561	18 282	269 122	36 564
1144-030-11.1-0122051		Válászfal rendszer moduláris elemek, elválasztófal 120 cm szélességben (oldalfal), K-FAL Strong WC elválasztófal 120 cm, 28 mm vastag 2 oldalú laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világoszürke)	6 db		35 667	12 126	214 002	72 756
1244-090-1.3		Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalattöltéssel, 2 m ² felett, vasalattöltéssel	6 db		10 683	18 232	64 098	109 392
1344-090-1.3		Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalattöltéssel, 2 m ² felett, vasalattöltéssel	6 db		10 683	18 232	64 098	109 392
		Munkanem összesen (HUF)					611 320	381 440

42.51. H

1

Ssz.	Tételszám	Tételiszövege	Menny.	Egység	Anyag egységei	Díjlegységre	Anyag összesen	Díjösszesen
1	47-000-1.1.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; többféle meszelés lekaparása bármilyen padozati helyiségben, tagolt felületen	9,42	100 m ²	0	46 373	0	436 834
2	47-000-1.21.4.1.2-0417972	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen, Diszperziós glett	942	m ²	600	921	565 200	867 582
3	47-011-15.1.1.2-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vízes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt síma felületen, HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	942	m ²	730	1 601	687 660	1 508 142
4	47-021-31.4.1-0130361	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztrcső felületén (NA 80-ig), függesztő és tartóvason, sormosó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Trimat magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	350	m	257	579	89 950	202 650
		Munkanem összesen (HUF)					1 342 810	3 015 208

4.3.5. H

fr

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	DJ egységár	Anyag összesen	DJ összesen
	171-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bonolás; kapcsolók, csatlakozó elosztók, felülfelrakatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termostátok, lépcsőházi automata, jelzők beszerelése	97db		0	763	0	74 011
	371-001-1.1.1.2.1-D110051	Merev símfalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített felhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivételben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MÜ II. vékonyított falú védőcső, 12 mm, Kód: MU-II 12	189m		189	702	34 020	128 360
	471-002-1.1-0198001	Szigelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsomóba fektetve, rézvezetével, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenőrzés mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezék bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² , Cabling Systems Hungary H05V-U 300/500V 1x1,5 mm ² , 16m ² rézvezetével (MCu)	540m		131	173	70 740	93 420
	371-001-1.1.1.2.2-0110053	Merev símfalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített felhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivételben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, MÜ II. vékonyított falú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20	145m		323	1 578	46 835	228 810
	671-002-1.2-0210004	Szigelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsomóba fektetve, rézvezetével, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenőrzés mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezék bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² , Cabling Systems Hungary H05V-U 300/500V 1x2,5 mm ² , 16m ² rézvezetével (MCu)	436m		318	301	136 330	130 935
	771-001-1.1.1.2.1-0110051	Merev símfalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített felhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivételben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MÜ II. vékonyított falú védőcső, 12 mm, Kód: MU-II 12	75m		189	702	14 475	52 660
	871-002-41.1.2-0111855	Jelátviteli kábel elhelyezése: védőcsőbe húzva vagy vezetékcsomóba fektetve, alufólia vagy rézszóval ármétkéssel, 50 Ohm, Cabling Systems Hungary kábel RG 58 (50 Ohm)	75m		383	397	28 725	29 775
	971-001-1.1.1.2.1-0110051	Merev símfalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített felhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivételben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MÜ II. vékonyított falú védőcső, 12 mm, Kód: MU-II 12	80m		189	702	15 120	56 160
	1071-002-42.1.1-0111901	Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsomóba fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózathoz, 100 Mb/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória), Cabling Systems Hungary UTP cat. 5. falikábel	80m		140	387	11 200	31 760
	1171-001-11.1.1-0123024	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztés, felszerelés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyzet alakú, max. négyes sorolásig, KAISER mélyített szerelvénydoboz légfalu, ömlesztett készlettel, R: 1555-41	97db		136	1272	13 182	123 384
	271-005-1.1.1.2-0570111	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztés, 10-16A kétpólusú kapcsolók, Schneider Electric ASFORA Kátpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V-, komplettn, kerettel, Csz.: EPH0200121	30db		1998	1853	59 970	58 690
	371-005-1.1.1.5-0570141	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztés, 10-16A alternatív (vörös) kapcsolók, Schneider Electric ASFORA Váltakapcsoló, rugós bekötés, fehér (106), 10A, 250 V-, komplettn, kerettel, Csz.: EPH0400121	4db		934	1853	3 736	7 812
	471-005-1.1.2.2.2-0533271	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55, LEGRAND Kontilux IP44 kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:083902)	6db		2832	1953	16 892	11 718

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

571-005-1.11.1.1.1-0230124	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozójelzár elhelyezése, előkészítve, 16A, földelt, egyes csatlakozójelzár (2P+F), LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozójelzár bézs (Kál.szám:773920)	30 db	1970	1953	98 100	58 580
671-005-1.11.1.1.1-0562226	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozójelzár elhelyezése, előkészítve, 16A, földelt, egyes csatlakozójelzár (2P+F), LEGRAND Valera 2P+F csatlakozójelzár kékfehér (Kál.szám:774394)	20 db	3193	1953	63 660	39 060
771-005-1.11.2.1.1-0545195	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozójelzár elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozójelzár (2P+F), LEGRAND Foris IP44 Ix 2P+F földelt csatlakozójelzár, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kál.szám:782373)	4 db	1546	1953	6 184	7 812
671-005-1.31.1-0230113	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozójelzár, USB kábel szigetelés, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/relé), telefon, LEGRAND Cariva 1xR/11 telefon-csatlakozójelzár kékfehér (Kál.szám:773838)	3 db	2558	1953	7 674	5 859
971-008-12-0548191	Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 24 pólusú, LEGRAND DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló C10 6000A / 10kA 30mA A típus (Kál.szám:411056)	2 db	2577	8599	61 564	17 198
1071-008-12-0548193	Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 24 pólusú, LEGRAND DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló C18 6000A / 10kA 30mA A típus (Kál.szám:411061)	2 db	27464	7568	54 828	15 198
1171-008-12-0548248	Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 24 pólusú, LEGRAND DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló C25 6000A / 10kA 30mA A típus (Kál.szám:411236)	2 db	61585	8599	129 170	17 198
1271-009-1.2.2-0122616	Áramkört kiselosztók falba előkészített kivitelben, lakásnyes szerelvényekkel, N- és PE-nnel, max. 63A-g, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakító, védőkapcsolók, lámpakapcsolók stb. számára), órezen, kiselosztók 12-18 egység között, Schneider Electric Mini Pragma 2 sor 12 modul előkészített állítószóval PEV sárral fehér, komplett, R: MIP22212T	2 db	23178	16014	46 352	32 028
1371-010-3.1.1.1.2-0140368	Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetbe, töltés nyitott, fénycsőves kivitelben, T5 fénycsőves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energiaosztályú), képrázáskorlátozó (V, parabola tükrös)	16 db	26945	9844	431 120	157 504
1471-010-2.7-0640189	Felülre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetbe, zárt, LED-es kivitelben, TLANGSRAM LED Bulkhead G1 TU D30 25W 2400lm 640 S NNN IP65 IK10 CRIB0+ 220-240V felülre szerelhető, kerek, opál borítású lámpatest, Csz:3107558	26 db	14782	9844	384 332	255 944
	Munkanem összesen (HUF)				1 681 308	1 631 774

Handwritten signature or initials.

Handwritten text: A.B. 4

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1	00-1.1.1	Csővezetékek bonítás, horganyzott vagy fekete acélcsonk tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvédelemmel, deponálással, DN 50 méretig	30	m	0	2 012	0	60 360
10	01-002-3.2.2.3.3-0130971	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötéseikkel, cső elhelyezése csődíomok nélkül, szakaszos tömörégi próbával, iszorongba. (horonyvésés ködn léleiben), DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 60x1,6x500 mm, KAEM0500.5M	3	m	890	4 301	2 670	12 903
14	01-002-3.2.3.2.3-0231013	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötéseikkel, csődíomok elhelyezése, kétszelőközös csődíom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívdom 50 mm 45°, KAB050X45	3	db	501	1 848	1 503	5 547
15	01-002-3.2.3.2.3-0231023	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötéseikkel, csődíomok elhelyezése, kétszelőközös csődíom DN 50, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívdom 50 mm 87°, KAB050X87	2	db	797	1 848	1 594	3 688
17	01-002-3.2.3.3.6-0231053	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötéseikkel, csődíomok elhelyezése, háromszelőkös csődíom DN 100, PIPELIFE PVC-U lefolyó ívdom 110 mm 50 mm x 45°, KAE110050X45	1	db	1 158	3 921	1 158	3 921
5	01-012-1.1.2-0210203	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcsonk vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 15, fekete acélcsonk T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1/2"	4	db	1615	12453	6 460	49 612
6	01-012-1.1.3-0210204	Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcsonk vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25, fekete acélcsonk T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 3/4"	4	db	2022	11627	8 088	46 508
7	01-007-1.1.1.1.1.2-033810	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcsonk szerelése, préselt csökötéseikkel, cső elhelyezése csődíomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es szakban, ivóvízellátáshoz, 18 x 1,0, Csz.: 616 007	18	m	2180	1259	39 420	22 662
8	01-007-1.1.1.1.1.3-033810	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcsonk szerelése, préselt csökötéseikkel, cső elhelyezése csődíomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es szakban, ivóvízellátáshoz, 22 x 1,2, Csz.: 616 014	24	m	3174	1629	76 176	39 096
9	01-007-1.1.1.1.1.4-033810	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcsonk szerelése, préselt csökötéseikkel, cső elhelyezése csődíomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 8 m-es szakban, ivóvízellátáshoz, 28 x 1,2, Csz.: 616 021	36	m	3942	1760	141 912	63 000
10	01-007-1.1.1.2.1.3-0338167	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcsonk szerelése, préselt csökötéseikkel, csődíomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15, Viega Sanpress inox iv, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, külső menettel, 18 x 1,2", Csz.: 436 902	10	db	4285	1034	42 850	10 340
11	01-007-1.1.1.2.1.3-0338134	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcsonk szerelése, préselt csökötéseikkel, csődíomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15, Viega Sanpress inox iv, KB, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 18, Csz.: 435 714	14	db	2810	1034	39 340	14 476
12	01-007-1.1.1.2.1.4-0338135	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcsonk szerelése, préselt csökötéseikkel, csődíomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Sanpress inox iv, KB, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 22, Csz.: 435 721	8	db	3181	1230	25 448	9 840

A.G.S. H

1381-007-1.1.1.2.1.4-0338183	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Sanpress Inox könyök, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, belső menettel, 22 x 1/2", Csz.: 437 015	4db	7731	1230	30 924	4 920	
1481-007-1.1.1.2.1.5-0338136	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Sanpress Inox ív, KB, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 28, Csz.: 435 738	6db	4033	1665	24 198	9 880	
1581-007-1.1.1.2.1.5-0338284	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Sanpress Inox átlós csőidom, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, kúcsos menetes, 28 x 3/4", Csz.: 436 513	4db	4067	1665	16 268	6 680	
1681-007-1.1.1.2.1.4-0338184	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Sanpress Inox könyök, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, belső menettel, 22 x 3/4", Csz.: 437 022	4db	6646	1230	27 384	4 920	
1781-007-1.1.1.2.2.3-0338123	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15, Viega Sanpress Inox ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 18, Csz.: 436 646	5db	2808	1760	14 040	8 750	
1881-007-1.1.1.2.2.4-0338124	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Sanpress Inox ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 22, Csz.: 436 663	4db	3552	2132	14 208	8 628	
1881-007-1.1.1.2.2.4-0338930	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20, Viega Sanpress Inox szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 22 x 18, Csz.: 436 247	4db	1987	2132	7 948	8 628	
2081-007-1.1.1.2.2.5-0338125	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Sanpress Inox ív, 90°, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 28, Csz.: 436 660	4db	4768	1877	19 064	7 508	
2181-007-1.1.1.2.2.5-0338333	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Sanpress Inox szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 28 x 22, Csz.: 436 278	4db	2463	1877	8 852	7 508	
2281-007-1.1.1.2.2.5-0338332	Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csököttéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25, Viega Sanpress Inox szűkítő idom, kettős "V" présel, SC-Contur-rai (bizt. kontúr), rozsdamentes acél, 28 x 18, Csz.: 436 261	6db	1829	1877	10 974	11 262	
Munkanem összesen (HUF)						561 480	420 737

Handwritten signature

Handwritten signature

Sz.É.	Tételazonosító	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag-egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
182-000-1.3.6		Szerelvények beszerzése, kazánházi szerelvények kútszálló, cső és látomástól elválasztók	1	db	0	49 801	0	49 801
382-000-4.2.1.1		Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak beszerzése, fűtészerezési berendezési tárgyak kazánok 80 kW-ig	1	db	0	41 651	0	41 651
482-012-61.5.2		Fűtőtestek le- és visszaszerelése	28	db	0	15 951	0	446 628
682-001-16.2.3-0116385		Fűtőtest szerelvény elhelyezése kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, HERZ RL-5 típusú, egyenes kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, előbeáramlással, G3/4" Eurokónuszos k.m. csőcsatl. 1/2", Csz: 1.3837.11	28	db	3 299	3 985	82 372	108 080
782-001-16.2.5-0116391		Fűtőtest szerelvény elhelyezése kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztikus szelep, termosztikus szelep szerelvény, HERZ TS-90 típusú, szék kivitelű termosztát szelepes, G3/4" Eurokónuszos kútsó menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7724.37	28	db	3 164	3 895	88 582	109 060
882-001-17.1.2-0116397		Termosztikus szeleplej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva, HERZ "MINI" termosztikus szeleplej beépített érzékelővel, "D" állásban, mechanikus elzárással, HERZ-TS szeleplestípus, fehér színű, Csz: 1.8200.80	28	db	4 109	2 433	115 052	68 124
982-001-6.2.2-0130525		Fűtőtest menetes szerelvény elhelyezése, kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, MOFEM kazánbővíthető 1/2" névleges méret 16 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0010-00	4	db	2 682	2 623	10 728	10 492
1082-001-7.2.1-0115551		Külső menetes vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, föld-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN15, G 1/2" bm, (-10...+80)°C, kvs=5,50, vörösbörnyű szelepványlász, 1075004	4	db	1 480	3 476	59 216	13 904
1182-001-7.2.2-0130603		Külső menetes vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 16 gömbcsap, víz- és gázcsap, MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" db. menettel, névleges méret 16 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0007-00	8	db	1 669	3 476	13 352	27 808
1382-001-7.4.1-0115544		Külső menetes vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, föld-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viben tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm, (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösbörnyű szelepványlász, 1072008	6	db	1 374	4 804	82 644	28 824
1482-001-7.4.2-0130605		Külső menetes vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázcsap, MOFEM AHA Univerzális gömbcsap 1" db. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0034-00	8	db	7 182	5 942	57 464	47 536
1582-001-7.4.3-0345247		Külső menetes vagy roppantógűrűs szerelvény elhelyezése, kútsó vagy becső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyvíztisztító, gázszűrő, lézár- és levegőtávolsztó, Honeywell kombinált lézár és mikroburkoló lezáró, 1", HF49-80	1	db	6 817	7 411	68 171	7 411
1782-004-6.1.1.1-0722026		Zárt légutatói tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalantó és vízutántató) berendezések a 82-004-21-es tételű, kútsó és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flanco Flexcon CE Top 25 / 2,5 membrános légutatói tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 18027	1	db	2 159	6 404	21 538	6 404
1882-004-6.2.1.1-0722054		Zárt légutatói tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalantó és vízutántató) berendezések a 82-004-21-es tételű, használat melletti hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flanco Airfix A 12 membrános légutatói tartály 10 bar, 70 °C, Rendelési szám: 24349	1	db	1 769	6 404	17 603	6 404
1982-004-6.3.1.1-0723035		Zárt légutatói tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázalantó és vízutántató) berendezések a 82-004-21-es tételű, vízvezeték membrános, 60 literig, Flanco Airfix P 12 3,5 membrános légutatói tartály, 10 bar, 70 °C, Rendelési szám: 24854	1	db	2 054	6 404	20 054	6 404
2082-005-22.1-0114381		Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fal vagy álló tartószerkezettel hőszigetelve 100 kW teljesítményig, OVENTROP hidraulikus váltó, DN25, G 1 1/2 külsőmenetes, lapos tömítéses, csatlakozásokkal, max. térfogatáram 4 m³/h, acélból, hőszigeteléssel, 1351599	1	db	10 394	3 203	103 964	32 053
3482-009-21.2-0135120		Padió alatti, feletti illetve falba süllyeszthető hőszigetelő, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése, HL21, Csappantyú típusú DN32 víz- és gőzvezető hőszigetelő	1	db	4 308	5 511	4 308	5 511
3682-010-5.3.2-0352053		Gázszűrő fűtőtest elhelyezése, víz- és gázalantó bekötése, kötélgáz vagy PB gázra, kondenzációs fal- vagy moduláris 40 kW teljesítmény feletti, VAILLANT ecoTEC plus VU 486/5-5 (H-NT II) A gázszűrő, kondenzációs fal kútsó hőterelő 18-100% modulációs tartománytal, felszerelése: negyfeltehetséges szivattyú, digitális hővesztéscsökkentő, analóg manométerrel ellátott légelvezető, biztonsági szelep (G3/4"); rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő; légáramlás kapcsoló; eBUS sorkepecs; térfogatáram-érzékelő a fűtőgáz alacsony átlagos hőmérséklet, valamint az abból adódó készlettel kapcsolatos időben történő felszerelésre és gyártásjelző jelzések kiadására, kaszkád rendszerben akár 6 db készülékig alkalmazható, névleges hőteljesítmény-tartomány (80/60°C): 7,8-44,1 kW; a fűtési üzemi energiatakarékos csatlakozás: A (széleskörű energiatakarékos) - fűtés: 94%, beépítési méretek: 720 x 440 x 405 mm (égéstermék elvezetés Ø80/125 mm), nettó tömeg: 37,8 kg, Cikkszám: 0010021530	1	db	87 523	7 584	87 523	75 804
4782-016-13.2		Próbafűtés, radiátorok beszerelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1	db	0	157 741	0	157 741

A.G.S. H

RI

4882-016-14.1.3-0363367	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, fűtőcsőidomok, 80/80, 80/110, 80/125 mm, ARISTON - fűtővezeték, alu/pp, Ø80/125 mm, 1 m, Cikkszám: 3318083	5db	21111	4294	105 535	21 470
4882-016-14.2.1.3-0363364	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, fűtőcsőidomok, kazáncsatlakozó 80/80, 80/125 mm, ARISTON - függőleges indítódóm, alu/pp, Ø80/125 mm, Cikkszám: 3318095	1db	11805	4294	11 805	4 294
5082-016-14.2.2.3-0363365	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, fűtőcsőidomok, könyök vagy T-idom 80/80, 80/110, 80/125 mm, ARISTON - 45°-os könyökidom, alu/pp, Ø80/125 mm, Cikkszám: 3318092	2db	14713	4294	29 426	8 580
5182-016-14.2.4.1.3-0379421	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, fűtőcsőidomok, vízgázidomok, csapantyúk, kóciók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm, hímzéses Ø 80/125 mm-es, egyenes idom nyitható vízgáz nyílással, anyag: ALPPS, Cikkszám: 3.022889	1db	30983	1653	30 333	1 653
5282-016-14.2.5.2.3-0363362	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, fűtőcsőidomok, fűtővezeték, ferdélelő 80/80, 80/125 mm, ARISTON - fűtővezeték idom, alu/pp, Ø80/125 mm Ø80/100 mm szűkítővel, piros, Cikkszám: 3318081	1db	46581	4504	46 581	4 504
5382-016-14.3.2-0363402	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, egyéb fűtővezeték, kiegészítő, ARISTON - kiegészítő fűtővezeték, piros, Cikkszám: 3318010	1db	19455	2057	19 455	2 057
5482-016-14.3.4-0379551	Fűtővezeték (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési berendezés használatát melegvízű kazánok részére, felszerelve, szerelőidomóval munka nélkül, egyéb fűtővezeték, kiegészítő, hímzéses fűtővezeték kiegészítő és csővezető fűtővezeték, méret: 200 x 100 mm, Cikkszám: 3.011860	2db	8028	3085	18 052	6 192
	Munkanem Beszám (NMF)				1 852 089	1 280 376

[Handwritten signature]


4.6.5 H

ALÁÍRÁS-MINTA

Alulírott Ácsné Danyi Ilona (anyja neve: Demeter Ilona; lakcím: 2132 Göd, Regös utca 20.), mint a

DUNAVARSÁNYI TISZTA VÍZ Szennyvízviszaforgató, Újrahasznosító és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság


ügyvezetője a társaság cégét akként jegyzem, hogy a társaság géppel vagy kézzel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnevéhez aláírásomat önállóan az alábbiak szerint helyezem el:



 Ácsné Danyi Ilona

Ellenjegyzés:

Alulírott Dr. Bóna Balázs ügyvéd az alábbi ellenjegyzésemmel tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Ácsné Danyi Ilona (anyja neve: Demeter Ilona; lakcím: 2132 Göd, Regös utca 20.), aki személyazonosságát és adatait személyazonosító igazolványával és lakcímkártyájával igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Kelt: Dunavarsány, 2019. március 21.


 Dr. Bóna Balázs ügyvéd
 székhely: 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
 KASZ: 36057871


 DR. BÓNA BALÁZS
 ügyvéd
 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.
 ndószám: 53692187-93

M. G. us H



Majosháza Község Önkormányzata

2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Zsíros Viktor Polgármester Úr részére

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer,
Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása
Kivitelezési határidő módosítása

Tisztel Zsíros Viktor Úr!

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati rendszer, Majosháza, Napraforgó Óvoda belső felújítása” tárgyában fordulunk Önhöz.

Hivatkozva a 2021. augusztus 18-án kötött Vállalkozási szerződésre, ezúton szeretnénk tájékoztatni a felújítási munkálatok zavartalan működésének akadályairól. A kivitelezési munkák megkezdésekor az alábbiakat tapasztaltuk.

Az elektromos hálózat műszeres felülvizsgálata során számos szabálytalanságot találtunk. Kiderült, hogy a területen lévő két villamos kapcsoló szekrény közül az egyik, feszültség alatt álló szekrény nem része az óvodának, így azt nem tudjuk a projekt részeként kezelni, valamint a jelenlegi, kaotikus elrendezésű elektromos hálózat teljes cseréjére van szükség a biztonságos és szabványos működés érdekében.

További feltárások során szembesültünk azzal, hogy az óvodai csoportszobában és a tornateremben lambériát kell bontani az alatta lévő vizesedő, omladozó fal miatt. A bontási és a falazat javítási munka elkerülhetetlen egészségügyi és biztonsági okokból.

A fent említett munkarészek elvégzésének időbeli ütemezésével nem számoltunk.

A fentiekben részletezett, a szerződés teljesítését akadályozó tényezők miatt kérjük a szerződéses határidő módosítását 2021. szeptember 30-ról 2021. november 15-re.

Dunavarsány, 2021. 09. 09.

Üdvözlettel:

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.

2336 Dunavarsány, Ósz utca 7.

Adószám: 10885664-2-13



Novák Tamás
Projektvezető